

Số: /TB-UBND

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ngô Quốc Hưng tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang**

Ngày 14/12/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện - Ngô Quốc Hưng chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tham dự hội nghị có mời đồng chí Nguyễn Thế Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo GPMB TL.295; đại diện lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh (*Chủ đầu tư*) và đơn vị thi công; Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 693-QĐ/HU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực thuộc các xã Hợp Đức, Cao Xá, Ngọc Châu và thị trấn Cao Thượng. Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý TTGT, XD, MT huyện báo cáo và các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được khởi công ngày 25/11/2023, ngay từ khi có quyết định phê duyệt dự án, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn có dự án đi qua đã chủ động tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng thuận chủ trương hiến đất làm đường giao thông; đến nay đạt được kết quả tích cực, xã Hợp Đức có 63/71 hộ hiến đất, Cao Xá 41/47 hộ hiến đất, Ngọc Châu 72/139 hộ hiến đất, Ngọc Thiện 8/13 hộ hiến đất, thị trấn Cao Thượng có 16/75 hộ hiến đất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa đồng thuận hiến đất tập trung tại thị trấn Cao Thượng (59 hộ); xã Ngọc Châu (67 hộ). Để có mặt bằng sạch bàn giao đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ; Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Quốc Hưng có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn

Tăng cường chỉ đạo tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm để vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất trong tháng 12/2023, tháng 1/2024; chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp rà soát, phân loại, lập danh sách các hộ dân và người thân để có giải pháp tuyên truyền, vận động thuyết phục gia đình và người thân đồng thuận và nhất trí hiến đất, tài sản trên đất. Phân đấu đến hết tháng 12/2023 cơ bản vận động trên 90% tổng số hộ (345 hộ) và đến trước Tết Nguyên

đán Giáp Thìn 2024 cơ bản người dân hiến đất và tài sản trên đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

UBND xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan kịp thời triển khai thực hiện các khâu, các bước (đo đạc, xác định mốc giới và diện tích,...) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch thông tin các chủ trương của cấp ủy, chính quyền về dự án; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là khâu chiếm lĩnh mặt bằng, tập kết vật liệu thi công, đổ đất thải đảm bảo đúng quy định, tránh gây bức xúc cho người dân; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo vào **14h00' thứ 4 hằng tuần**.

Đối với những công trình công: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và đơn vị liên quan cùng đơn vị thi công tổ chức dịch chuyển, bố trí vị trí lắp đặt các công trình công ra ngoài phạm vi thực hiện dự án

Lập danh sách các hộ hiến đất làm đường giao thông **đợt 1 (tính đến ngày 15/12/2023)**, trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, thời điểm hiến đất gửi về Trung tâm PTQĐ&QLTTGTXDMT huyện tổng hợp trình Phòng Nội vụ huyện **trước 21/12/2023** để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa về công tác hiến đất đến quần chúng nhân dân.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các khâu, các bước (đo đạc, xác định mốc giới và diện tích,...) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn trình tự thủ tục hiến đất, tài sản trên đất; cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, ranh giới thửa đất,... bị ảnh hưởng bởi dự án khi địa phương đề nghị; kịp thời tham mưu UBND huyện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện phối hợp với các xã, thị trấn lập danh sách các hộ hiến đất, tài sản trên đất trình Phòng Nội vụ huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện khen thưởng (đợt 1) nhằm động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa trong việc hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông.

3. Công an huyện

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội nhất là thời gian cao điểm về lưu lượng giao thông. Đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến đường đang thực hiện thi công. Tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chở đất san lấp quá khổ, quá tải trên địa bàn.

Chỉ đạo Công an các xã Hợp Đức, Cao Xá, Ngọc Châu, Ngọc Thiện và thị trấn Cao Thượng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự giao thông trên tuyến ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bi Nội.

4. Các đồng chí thành viên Tổ Công tác được kiện toàn theo Quyết định số 693-QĐ/HU ngày 10/11/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy

Tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn được phân công phụ trách phối hợp với Đảng ủy, UBND chỉ đạo, nắm tiến độ giải phóng mặt bằng; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện nghiêm việc tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường để tổng hợp trước **14h00' ngày thứ 4 hằng tuần**, báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện theo quy định.

5. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh (chủ đầu tư)

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn áp bình đồ GPMB lên bản đồ địa chính để xác định ranh giới, mốc giới, tính diện tích thực tế GPMB tạo thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất; cử cán bộ thường xuyên xuống địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai dự án.

Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là khâu chiếm lĩnh mặt bằng và đất đắp đảm bảo đúng quy định, tránh gây bức xúc cho người dân. Trong quá trình thực hiện thi công phải lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu...và bố trí cán bộ trực đảm bảo giao thông tại vị trí thi công xây dựng.

Chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức làm việc với đơn vị cung cấp đất san lấp, đảm bảo trong quá trình vận chuyển phải che chắn không để rơi vãi đất làm ảnh hưởng môi trường, tuyến đường vận chuyển không được đi qua đường dân sinh của thôn gây bức xúc trong nhân dân.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận buổi làm việc đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, TN&MT, KT&HT, Nội vụ; Trung tâm PTQĐ và QLTTGTXDĐT, Công an huyện; Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện;
- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh (chủ đầu tư);
- UBND các xã Hợp Đức, Cao Xá, Ngọc Châu, Ngọc Thiện, thị trấn Cao Thượng;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Luận

